

KATİ KABUL TUTANAĞI

Bandırma-Erdek Karayolunun 10.Km.'sinde Kurulu Tesisler Sahası içerisindeki,BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'ne ait ENTES Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj Taahhüt A.Ş.tarafından taahhüt edilen bir adeti + 16 mt.platformunda 36.00x168,50 mt.ebatlı,ikinci + 22.00 platformunda 36.00x217.00 mt.ebatlı iki adet mamul madde ambarının komple çelik karkas inşaatının,alt yapı,proje ve detaylarının hazırlanması,yollar,temeller ve istinad duvarları B.Arme İnşaatlarının yapılması,Çelik Karkas'ın İmalatı,Motorlu Fırça ile temizlenmesi,1.Kat Astar Boya ile boyanması,yerine Montajı ve 2.Kat Astar ve son kat boyalarının yapılması,Tuğla duvarlarının örülmesi,Çatısının Eternit ile kaplanması v.s.işlerinin KATİ KABUL'unu yapmak üzere Miteahhitliğin 15.2.1989 tarihli müracaatı ile bu raporda imzaları bulunan ve BAGFAŞ Genel Müdürlüğünün 16.3.1989 tarihli OLUR'larına uygun olarak kurulan heyetimiz 21.3.1989 Salı günü saat 09.30'da iş yerinde toplanmıştır.

Sözleşme,Projeler ve Yazışma Dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonunda aşağıda belirtilen hususlar tesbit edilmiştir.

İşin Adı	: Bir adeti 36.00x168,50 mt.ikinci adeti 36.00 x217.00 mt.aks ölçülerindeki iki adet Torbalı Mamul Madde Anbarlarının Komple Altyapı,Betonarme ve Çelik Karkas İnşaatlarının yapılmasıdır.
İşin 1.Keşfi	: 746.082.515,-TL.
İşin İhale Bedeli	: 746.082.515,-TL.
Son İstihkak Tutarı	: 916.968.853,-TL.
Sözleşme Tarihi	: 2.2.1987
Yer teslim ve İşe başlama Tarihi	: 5.2.1987
Süre İlavesi	: 60 takvim günü
İşin bitmesi gereken Tarih	: 3.9.1987
İşin bittiği Tarih	: 16.9.1987
Geçici Kabul İtibar Tarihi	: 16.9.1987
Geçici Kabul Tarihi	: 10.10.1987
Kati Kabul Tarihi	: 21.3.1989

Taahhüt konusu inşaa edilen 2 adet torbalı gübre anbarlarının KATİ Kabulünü yapmak üzere Heyetimiz 21.3.1989 tarihinde toplanmış ve Anbarları incelemiştir.Geçici Kabulden bugüne kadar geçen zamanda meydana gelen ve kullanma ile ilgisi olmayan zuhuratlar tesbit edilerek aşağıda belirtilmiştir.

1- Anbarların yan Duvarlarından oldukça fazla ve çatı fenerleri kenarından az miktarda su Anbar içine akarak,Anbar tabanının bütünüyle islatmaktadır.

Geçici Kabul'den buyana devam eden bu Su akmalarını gidermek için

- Anbar yağmur olukları tamamen islah edilerek çalışır ve Anbar içine Su akıtmaz hale getirilecektir.
- Yağmur oluklarına en fazla 3 aks'ı geçmemek üzere diletasyon omegası yapılacak tüm lehim yerleri elden geçerek tashih edilecektir.Bina ana diletasyon yerlerindeki Su toplama hazneleri,bütün Suları toplayacak ve Anbar içine akıtmayacak şekilde tashih edilecektir.



